


Fv.317 Helgerødgata-Kanalbrua

Orientering om prosjektet-Miljøløftet Moss


Status i prosjektet

- Prosjektet følger planlagt fremdrift
- Nåværende fase omhandler:
 - Avklare hovedpremisser
 - Optimalisering av løsninger
 - Møter og involvering av eksterne aktører (interessenter)
- Fokus på effektiv gjennomføring og måloppnåelse

Prosessen videre



Prosjektet er ferdigbygd tidligst i 2028, Forutsatt finansering er avklart i god tid før vår 2025.



Veien videre

- Vi forventer å kunne sende reguleringsplan til kommunen for offentlig ettersyn 2. kvartal 2024
- Vi korter betydelig ned på tiden for å gjennomføre prosjektet ved at vi starter byggeplanfasen før vi har et planvedtak i kommunen, men det er samtidig en risiko for at planen ikke vedtas
- Det gir best effekt om vi planlegger gatestrukturen fra Kanalbrua til Gimlekrysset sammenhengende for å ivareta hensynet til alle trafikantergrupper
- Deling av prosjektet så sent i prosessen vil kunne gi negative konsekvenser for fremdriften
- Det jobbes p.t med løsning for anleggsfasen og kryssing av kanalen